



Lovas Község Önkormányzata
Polgármester
8228 Lovas, Fő u.8.
Tel./Fax: 06-87/447-694
E-mail: onkormanyzat@lovas.hu

Szám: 2Ált/337-5/2022.

ELŐTERJESZTÉS
Lovas Község Önkormányzat Képviselő-testületének
2022. október 7-i rendkívüli nyilvános ülésére

Tárgy: „Út, híd, kerékpárforgalmi létesítmény, vízelvezető rendszer építése/felújítása Lovason – 2022” című projekt kivitelezési munkálatainak elvégzése tárgyában kötött szerződés módosítása

Előterjesztő: Sárdi Máté alpolgármester

Előkészítő: Buschné dr. Csomai Gabriella aljegyző

Tisztelt Képviselő-testület!

Lovas Község Önkormányzata 2022. május 25. napján kelt 72/2022. (V.25.) Kt. határozatával a Magyar Falu Program keretében meghirdetett „Út, híd, kerékpárforgalmi létesítmény, vízelvezető rendszer építése/felújítása Lovason – 2022” tárgyú beszerzési eljárásban a beszerzési eljárás nyertesének a Colas Út Építőipari Zrt.-t hirdette ki. Felek 2022. június 15. napján kivitelezési szerződést kötöttek. A munkaterület-átadást, valamint a kivitelezési tevékenység megkezdését követően megállapítást nyert, hogy mind az Eötvös, mind a Bartók Béla utcában az ivóvíz-hálózat valamint a szennyvízcsatorna nyomvonala fölött a burkolat „rugózott”, teherbírása nem volt megfelelő. A műszaki ellenőr szakvéleménye értelmében az új burkolat állagmegóvása érdekében a nyomvonalakon talajcsere elvégzése szükséges. A felmerülő pótmunka következtében a kivitelezési szerződés módosítása vált szükségessé.

A pótmunka költségkimutatása az előterjesztés mellékletét képezi.

Kérem a Tisztelt Képviselő-testületet az előterjesztés megvitatására és a határozati javaslat szerinti tartamú döntés meghozatalára.

Lovas, 2022. október 5.


Sárdi Máté
alpolgármester

Lovas Község Önkormányzat Képviselő-testületének
...../2022. (X. 7.) számú határozata (javaslat)

Lovas Község Önkormányzat Képviselő-testülete úgy dönt, hogy a 2022. június 15. napján a Colas Út Építőipari Zrt., mint kivitelezővel kötött kivitelezési szerződésnek az előterjesztés mellékletét képező árajánlatnak megfelelően történő módosítását, valamint a kivitelezéssel kapcsolatosan felmerült pótmunkát jóváhagyja és felhatalmazza a polgármestert a szerződés- módosítás aláírására.

Határidő: Azonnal

Felelős: Sárdi Máté alpolgármester

Lovas, 2022. október 7.

Sárdi Máté
alpolgármester